

578 / 187

Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása

A **Sellye Város Önkormányzata** (7960 Sellye, Dózsa György u. 1.) Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) és a **Zalai Általános Építési Vállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság**. (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 9-11.) Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) a

„Sellye város Községi Ház felújítása”

tárgyában 2010. augusztus hó 17. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek, melyet 2011. február hó 8. napján a Szerződés 26. pontjában foglaltakra tekintettel módosítottak.

1. Szerződő felek a Szerződés 20. pontjában foglaltaknak megfelelően megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítésére kihatással bíró alábbi körülmények miatt a Szerződés teljesítési határidejét **2011. december hó 15. napjában** határozzák meg.
 - a./ A Szerződés műszaki tartalmát meghatározó módosított kiviteli tervdokumentáció szolgáltatása Vállalkozó részére csak több ütemben, szakaszosan valósult meg.
 - b./ Az előregyártott elemes födémszerkezet a Gyártó időközben végrehajtott gyártmányfejlesztése következtében felülvizsgálatot és termódosítást igényelt.
 - c./ A felmerült pótmunkák kivitelezése többlet időráfordítással jár. (A pótmunkák megvalósítása külön megállapodás keretei között történik.)
 - d./ A szomszédos – szerkezeti megerősítést igénylő – épület átalakítással kapcsolatos terveztetése, engedélyeztetése, majd kivitelezése a folyamatos munkavégzést hátráltatta, az udvari épületszárny megközelítését akadályozta.

2. Szerződő felek a Szerződés 21. pontját az alábbiak szerint módosítják:
A Megrendelő által kapcsolattartásra kijelölt személy: **az építési osztályvezető.**

Jelen szerződés-módosítást aláíró képviselők kijelentik, hogy az általuk képviselt szervezet képviselőjére jogosultak és jelen szerződés-módosítás aláírásához a szükséges felhatalmazással rendelkeznek.

Jelen szerződés-módosítás 1, azaz egy oldalból áll, melyet szerződő felek 5, azaz öt mindenben egyező példányban készítettek el.

Melléletek:

1. számú Műszaki ütemterv (a Szerződés 2. számú melléklete helyébe lép)
2. számú Pénzügyi ütemterv (a Szerződés 3. számú melléklete helyébe lép)
3. számú Teljesítési bankgarancia (a Szerződés 4. számú melléklete helyébe lép)
/A szerződésmódosítás létrejöttét követő 20 munkanapon belül csatolásra kerül/

Sellye, 2011. szeptember 22.

Zalai Általános Építési
Vállalkozó Zrt.
Zalaegerszeg 0.

Sellye Város Önkormányzata
Megrendelő

Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt.
Vállalkozó

Sellye Községi Ház - Pénzügyi ütemterv

Sorszám	Megnevezés	I. részszám		II. részszám		III. részszám		IV. részszám		V. részszám		végösszeg
		TEAOR-szám	Összeg	%	Ft	%	Ft	%	Ft	%	Ft	
1	Bontás	235-2369	3 251 103 Ft	100%	0 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	0 Ft
2	Zsaluzás és állványozás	433-4399	4 189 776 Ft	23%	1 764 024 Ft	20%	819 746 Ft	10%	418 978 Ft	5%	209 214 Ft	0 Ft
3	Írás, föld- és szaklamunka	433-4399	1 718 117 Ft	82%	80 000 Ft	5%	79 034 Ft	3%	51 544 Ft	3%	51 544 Ft	50 306 Ft
4	Sikalapozás	433-4399	5 569 879 Ft	100%	0 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	0 Ft
5	Helyszíni beton és vasbeton munkák	433-4399	7 696 102 Ft	7%	543 982 Ft	28%	2 152 579 Ft	16%	1 213 044 Ft	44%	3 386 285 Ft	0 Ft
6	Eloregyártott épületszerkezet elem elhelyezése és szerelése	433-4399	3 282 224 Ft	0%	0 Ft	100%	3 282 224 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	0 Ft
7	Falazás és egyéb kőműves munkák	433-4399	9 786 300 Ft	0%	0 Ft	35%	3 417 670 Ft	18%	1 768 764 Ft	26%	2 544 438 Ft	783 209 Ft
8	Acsmunka	433-4391	5 279 643 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	11%	556 869 Ft	89%	4 722 774 Ft	0 Ft
9	Vakolás és raticolás, homlokzatképzés	432-4331	6 324 506 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	45%	2 846 028 Ft	3 099 008 Ft
10	Tetőfedés	433-4391	2 038 374 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	70%	1 426 862 Ft	611 512 Ft
11	Ajzánkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	432-4333	6 930 229 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	5 266 974 Ft
12	Bádorozás	433-4391	3 848 648 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	58%	2 232 216 Ft	1 616 432 Ft
13	Asztaloszerkezetek elhelyezése	432-4332	6 572 586 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	5 455 246 Ft
14	Lakatosszerkezetek elhelyezése	433-4399	752 423 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	8%	60 194 Ft	692 229 Ft
15	Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrozóvédelem)	432-4334	1 748 054 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	384 572 Ft
16	Szűretelés	433-4399	3 822 363 Ft	13%	513 451 Ft	0%	0 Ft	1%	50 631 Ft	57%	2 178 747 Ft	1 079 534 Ft
17	Árnnyékolók beépítése	432-4332	1 276 008 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	21%	267 962 Ft	1 008 046 Ft
18	Közmű csatornaépítés	421-4221, -4222	581 190 Ft	30%	171 630 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	12%	69 743 Ft	339 797 Ft
19	Közmű csővezeték és szerelvények szerelése	421-4211	159 358 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	10%	15 936 Ft	117 925 Ft
20	Utóburkolat alap és makadamburkolat készítése	421-4211	948 636 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	10%	94 864 Ft	701 991 Ft
21	Kőburkolat készítése	421-4211	73 452 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	73 452 Ft
22	Bitumenes alap és makadamburkolat készítése	421-4211	171 423 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	100%	171 423 Ft	0 Ft
23	Beton pátváburkolat készítése	431-4321	13 286 161 Ft	1%	136 273 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	15%	1 992 934 Ft	2 657 232 Ft
24	Elektromos energia ellátás, villajelítés	431-4321	2 074 662 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	10%	207 466 Ft	2 074 662 Ft
25	Épületelektromika, -felügyelet (rvengesam)	431-4322	3 024 818 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	18%	544 467 Ft	2 480 351 Ft
26	Épületegészítési csővezeték szerelése	431-4322	5 995 876 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	695 708 Ft
27	Épületegészítési szerelvények és berendezések szerelése	431-4322	3 007 144 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	25%	1 498 969 Ft	4 496 907 Ft
28	Szellőztető berendezések, rendszerek	433-4399	87 040 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	25%	541 286 Ft	751 786 Ft
29	Légekondicionáló berendezések	433-4399	273 905 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	0%	0 Ft	100%	273 905 Ft	0 Ft
30	Kert és parképítési munkák	433-4399	103 770 000 Ft	12%	12 569 842 Ft	7%	7 414 273 Ft	7%	7 770 312 Ft	23%	23 689 751 Ft	28 636 398 Ft
31	Költségtérítésen kívüli munka		0 Ft									
32	Kiviteli tervek készítése I. ütem megvalósításához		150 000 Ft									0 Ft
33	Göngyblített teljesítés		103 920 000 Ft	12%	12 719 842 Ft	19%	20 134 115 Ft	27%	27 904 427 Ft	50%	51 594 178 Ft	80 230 576 Ft
34	Ilavi teljesítés		12 719 842 Ft									23 689 751 Ft
35	Sellye, 2011 szeptember 22.											28 636 398 Ft
36												23 689 424 Ft

Sellye, 2011 szeptember 22.

Zalai Általános Építési
Vállalat Zrt.
Zalaegerszeg 0.

Suly

Vegyes Violetta